

TERRITÓRIO 21


José Walter e Planalto Airton Sena

A agenda do Território José Walter e Planalto Airton Sena foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até o mês de Fevereiro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 30 ações acordadas, 6 já foram concluídas e 20 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 4 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	30
Concluídos	6
Em andamento	20
Sem informação	4



0

EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Construção de Torre de Segurança no José Walter.	Mais Ação	Aguardando obras.
Residencial Cidade Jardim II - Módulo I 4.976 UHs (240 UHs entregues; 736 previsão para agosto de 2019). 320 UHs da PMF e 416 UHs do estado.	Juntos por Fortaleza	06/09/2019 – Entregue.
Residencial Cidade Jardim I - Módulo III 1.120 UHs (704 UHs entregues; 416 sem agenda para entrega - 98,95% físico)	Juntos por Fortaleza	Aguardando liberação de verba do Ministério para retomada da obra.

1

EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Sem informação.
Projeto Linha de Tarifa reduzida.	SCSP	Em operação.
MiniTerminal José Walter.	SCSP/ Seinf	Em obras.

2

EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Reforma UBS Cidade Nova.	SMS	Aguardando Definição.
Reforma da UBS José Walter, no bairro José Walter.	SMS/Mais Ação	Maio 2020 – Previsão início da obra. Prazo de entrega agosto 2020.
Reforma e ampliação do Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter; Projeto de reforma (CPN, reestruturação do Centro Obstétrico e ampliação de leitos de Alojamento Conjunto e Clínicos) – em elaboração.	SMS/Mais Ação	24/09/19 – Apresentação do novo projeto do Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter. Será Construído um Novo Hospital. Obras iniciam em 2020.
Construção do CUCA José Walter.	Juntos por Fortaleza	Em obra. 20/07/2020 - Previsão término da obra.
Mini-Areninha Campo do José Walter.	Mais Ação	Sem informação.
Wi-fi na Praça Padre Cícero.	Mais Ação	Entregue.
Construção de Postos de Saúde na Cidade Nova e Cidade Jardim.	Mais Ação	Em elaboração de Projeto do posto de saúde Cidade Jardim. Prazo de entrega segundo semestre 2020.
Construção de Postos de Saúde na Cidade Nova e Cidade Jardim.	Mais Ação	Prevista a construção de novo posto de saúde Cidade Nova. Prazo de entrega maio 2020.

3

EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
<p>Construção de Escolas e CEI: ETI - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 1 - Rua D, s/nº ETP - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 1 - Estrada da Aldeia PROINFÂNCIA - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 1 - Estrada da Aldeia c/ Avenida A ETP - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 2 - Rua 16C ETP - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 2 - Via Arterial projetada, próxima à Rua 16C PROINFÂNCIA - CIDADE JARDIM 2 - Rua 16 C</p>	SME	<p>10/06/19 – Entregue CEI Maria Letícia Mota Moreira - Rua Quinze, s/n, Residencial Cidade Jardim II - José Walter.</p> <p>02/09/19 – Entregue CEI Professor Carlos Roberto Martins Rodrigues - Rua 16, s/n - Cidade Jardim II, José Walter.</p> <p>ETP - Rua D, José Walter - A licitar</p> <p>ETP- Rua 16 C José Walter - A licitar</p> <p>ETP - Via Arterial Projetada, José Walter - sem previsão</p> <p>CEI - Avenida k, José Walter - Obra em execução</p> <p>CEI - Estrada da Aldeia, José Walter - Obra Contratada, aguardando Ordem de Serviço.</p> <p>CEI Rua 16 C com Via Arterial Projetada, José Walter - Obra Contratada, aguardando Ordem de Serviço.</p>
Reforma de Escolas: Geísa Firmo Gonçalves; Rogaciano Leite e CEI Pedro Boca Rica.	Mais Ação	Em obra. 08/05/2019 – Início da reforma da Escola Geísa Firmo Gonçalves. 14/01/2020 – Previsão término da obra.
Construção de Escola Planalto Ayrton Senna II - Rua Coronel Queiroz.	Mais Ação	12/12/19 – Entregue a Escola de Tempo Integral (ETI) Leonel de Moura Brizola no bairro Planalto Ayrton Senna.
Construção de CEI no Planalto Ayrton Senna.	Mais Ação	Em obra. 20/08/2020 – Previsão término da obra.
Reforma da Quadra da Escola Geisa Firmo Gonçalves.	Mais Ação	Em obra a reforma da Escola Geisa Firmo Gonçalves.
Reforma da Quadra da Escola Maria Zélia Correia de Sousa.	Mais Ação	Sem informação.

4

EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Ecoponto na Av. I com Av. E, Prefeito José Walter.	Mais Ação	Em licitação.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos dos bairros.